

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญาจำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่ / X	/	วันที่ /	X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/		วันที่ /	X		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10	27 เม.ย. 58	/	27 เม.ย.58 - 14 พ.ค.58	/	27/58	2 มิ.ย. 58	2 ก.ค. 58	/	60,000.00	29 ก.ค. 58	/	700.00	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ทางเข้าลานขนถ่ายขยะ	27 เม.ย. 58	/	27 เม.ย.58 - 14 พ.ค.58	/	31/58	5 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	/	204,000.00	29 ก.ค. 58	/	800.00	-
3	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าโรงฆ่า สัตว์และรั้วคอนกรีตก่อคอนกรีต บล็อก	27 เม.ย. 58	/	27 เม.ย.58 - 14 พ.ค.58	/	30/58	5 มิ.ย. 58	4 ส.ค. 58	/	144,000.00	31 ส.ค. 58	/	-	-
4	โครงการก่อสร้างฝาคอนกรีตปิดราง ระบายน้ำรูปตัว Y หมู่ 5	27 เม.ย. 58	/	27 เม.ย.58 - 14 พ.ค.58	/	32/58	5 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	/	60,500.00	29 ก.ค. 58	/	500.00	-
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยูแบบฝาปิด หมู่ 10	27 เม.ย. 58	/	27 เม.ย.58 - 14 พ.ค.58	/	28/58	2 มิ.ย. 58	1 ส.ค. 58	/	216,000.00	31 ส.ค. 58	/	600.00	-
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยูแบบฝาปิด หมู่ 4	27 เม.ย. 58	/	27 เม.ย.58 - 14 พ.ค.58	/	33/58	5 มิ.ย. 58	4 ส.ค. 58	/	78,000.00	31 ส.ค. 58	/	700.00	-
7	โครงการก่อสร้างลานพักขยะคอน กรีตเสริมเหล็ก	27 เม.ย. 58	/	27 เม.ย.58 - 14 พ.ค.58	/	29/58	5 มิ.ย. 58	3 ก.ย. 58	/	69,000.00	30 ก.ย. 58	/	-	-
8	โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม.4 จำนวน 3 จุด	27 เม.ย. 58	/	27 เม.ย.58 - 14 พ.ค.58	/	34/58	5 มิ.ย. 58	4 ส.ค. 58	/	292,900.00	31 ส.ค. 58	/	1,000.00	-
9	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นพร้อม ชุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองห้วยส้ม หมู่ 3	8 ก.ค. 58	/	8 - 22 ก.ค. 58	/	39/58	7 ก.ย. 58	8 ธ.ค. 58	/	359,500.00	30 ธ.ค. 58	/	500.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญาจำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามแผน
		วันที่ / X	/	วันที่ /	X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	X		วันที่ /	X		
10	โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดตลาด สด ด้านทิศเหนือ	8 ก.ค. 58	/	8 - 22 ก.ค. 58	/	36/58	6 ส.ค. 58	6 ต.ค. 58	/	157,000.00	31 ต.ค. 58	/	-	-
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว หมี 5 ซอย 32	8 ก.ค. 58	/	8 - 22 ก.ค. 58	/	38/58	6 ส.ค. 58	6 ต.ค. 58	/	235,500.00	31 ต.ค. 58	/	5,500.00	-
12	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสานคริส เตียน	8 ก.ค. 58	/	8 - 22 ก.ค. 58	/	35/58	6 ส.ค. 58	6 ต.ค. 58	/	50,000.00	31 ต.ค. 58	/	18,000.00	-
13	โครงการก่อสร้างฝายปิดคลองส่งน้ำ หมู่ 8	8 ก.ค. 58	/	8 - 22 ก.ค. 58	/	43/58	28 ก.ย. 58	28 ธ.ค. 58	/	399,700.00	30 ธ.ค. 58	/	300.00	-
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมอเผ่า หมู่ที่ 5 ซ้ำงานเส้นรุ้ง เจริญ	8 ก.ค. 58	/	8 - 22 ก.ค. 58	/	37/58	6 ส.ค. 58	6 ต.ค. 58	/	82,000.00	31 ต.ค. 58	/	1,000.00	-
15	โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.1ชั้น หมู่ 7 บ้านสันกำแพงปลา	1 ก.ย. 58	/	1 - 15 ก.ย. 58	/	44/58	28 ก.ย. 58	29 ก.พ. 59	/	519,500.00	31 มี.ค. 59	/	500.00	-
16	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างโรงเรียน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1	1 ก.ย. 58	/	1 - 15 ก.ย. 58	/	41/58	24 ก.ย. 58	24 พ.ย. 58	/	229,500.00	30 พ.ย. 58	/	500.00	-

ลงชื่อ..... นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

(นายจิรววัฒน์ เมืองยศ)

(นางสุภาวดี ไรร้อย)

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญาจำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/		วันที่	/		
			X		X				X			X		